

Progetto di ampliamento della discarica di Galliera

Un percorso di
confronto pubblico con
cittadine e cittadini

REPORT



COMUNE DI
GALLIERA

 **HERAmbiente**
Società del Gruppo Hera



Visite all'Impianto di Loria

Loria (TV)

22/07/2025 e 29/07/2025

Progetto di Ampliamento della Discarica

Confronto Pubblico con cittadine e cittadini

Report Visite all'impianto di Loria (TV)

22 e 29 luglio 2025, ore 10.00 - 13.30

Loria (TV)

PRESENTAZIONE DELL'IMPIANTO DI LORIA

Le visite all'impianto di discarica di Loria, gestito da Herambiente, si sono aperte con una presentazione a cura di Katia Gamberini e Michele Menichetti.

Struttura e caratteristiche dell'impianto di Loria

La discarica di Loria, attiva dal 2002 e gestita da Herambiente dal 2016, è stata presentata ai cittadini di Galliera come esempio comparabile al progetto di ampliamento della discarica di Galliera, in considerazione delle sue analogie.

Con una capacità di circa 2 milioni di tonnellate, l'impianto ha una capienza quasi doppia rispetto a quella prevista per il progetto di ampliamento di Galliera. Accoglie tipologie di rifiuti simili a quelle previste per il progetto di ampliamento, ossia rifiuti non pericolosi e rifiuti pericolosi stabili non reattivi (vedi p. 8 del report Herambiente).

Il tasso medio annuo di conferimento è di circa 80.000 tonnellate, rispetto alle 100.000 tonnellate/anno previste per il progetto di ampliamento di Galliera (vedi pp. 2-3 del report Herambiente).

Per quanto riguarda il traffico veicolare, si registrano in media 12-14 camion al giorno (rispetto a 17-18 camion previsti per il progetto di ampliamento di Galliera).

L'impianto è stato realizzato all'interno di una ex cava, con un'altezza finale prevista di circa 15 metri dal piano campagna. Le caratteristiche costruttive per l'isolamento del corpo dei rifiuti dal suolo sono analoghe (vedi p. 4 del report Herambiente). Durante la fase di costruzione, è stato effettuato un controllo accurato sull'eventuale presenza di fori nel fondo, con una verifica dell'impermeabilità del telo.

Si tratta di un sito certificato secondo la norma ISO 14001, pertanto sottoposto a audit annuali volti a verificare il rispetto delle procedure di gestione ambientale. Inoltre, l'impianto è oggetto di controlli periodici da parte di ARPAV (Regione Veneto) per verificarne la conformità normativa e operativa.

Controlli dei rifiuti in ingresso a Loria

I controlli sui rifiuti sono effettuati sia prima dell'ingresso in discarica sia durante i conferimenti per garantire sia la conformità dei rifiuti alle condizioni autorizzative sia la loro tracciabilità nonché l'attivazione di eventuali misure correttive in caso di non conformità.

Le procedure di omologazione e accettazione dei rifiuti (vedi pp. 9-10 del report Herambiente) prevedono:

- 1) Controlli analitici e documentali sia da parte del produttore che del gestore della discarica per verificare la corretta classificazione del rifiuto e la conformità ai criteri di accettabilità;
- 2) Controlli della documentazione di trasporto e pesatura dei camion all'ingresso e all'uscita dell'impianto, con doppia verifica in caso di provenienza da impianti di trattamento (pesatura anche dell'impianto di origine);
- 3) Ispezione visiva prima e dopo lo scarico per accertare la conformità delle caratteristiche del rifiuto conferito;
- 4) Campionamento periodico dei rifiuti al momento del conferimento, in box dedicati, con frequenza da 1 a 2 volte l'anno per flusso, e analisi effettuate da un laboratorio esterno certificato (a carico di Herambiente).

Il piano di monitoraggio ambientale è analogo a quello previsto per il progetto di ampliamento della discarica di Galliera (vedi p. 7 del report Herambiente).

Durante le visite si è osservato che i lavoratori non utilizzano dispositivi di protezione individuale, come previsto dalle indicazioni del medico competente.

Al momento del conferimento dei rifiuti, si percepisce un odore di calce e si nota ogni tanto la presenza di polvere che si deposita sul terreno al passaggio della ruspa utilizzata per livellare i rifiuti.

DOMANDE EMERSE DURANTE LE VISITE

A_ Comitato dei Cittadini a Loria

Per la discarica di Loria è stato istituito un Comitato dei cittadini, che ha sottoscritto un accordo con Herambiente. Tale accordo prevede la possibilità, per il Comitato, di richiedere, in qualsiasi momento, analisi ambientali presso laboratori esterni certificati di propria scelta.

B_ Riflessioni sul progetto di ampliamento di Galliera

Garanzie, compensazioni economiche e valorizzazione ambientale

Nel corso della visita, sono emerse alcune considerazioni chiave riguardanti le garanzie ambientali, le compensazioni economiche e le misure di valorizzazione ambientale previste nel progetto di ampliamento della discarica di Galliera.

Compensazioni economiche e ambientali

Per quanto riguarda il disagio ambientale, è prevista la stipula di un accordo tra il Comune e Herambiente per definire una compensazione economica, in caso di conclusione favorevole dell'iter. Tale misura non è obbligatoria per legge, ma sarà frutto di una negoziazione tra le parti. È inoltre prevista una forma di compensazione ambientale attraverso la creazione di una nuova area verde con piantumazioni, finalizzata a compensare le emissioni di CO₂ lungo l'intero ciclo di vita dell'impianto, stimato in 47 anni (tra lavori, gestione e post-gestione).

Responsabilità e garanzie

Le domande dei partecipanti alle visite hanno voluto sondare anche cosa potrebbe accadere qualora si verificassero dei danni ambientali. Nelle risposte, è stato sottolineato come in questo caso Herambiente sarebbe pienamente responsabile, anche dal punto di vista economico, per l'attuazione di tutte le misure di gestione e ripristino ambientale. A tutela del territorio, è previsto il deposito di una fideiussione da parte di Herambiente, il cui importo sarà determinato dalla Regione. Questa garanzia finanziaria sarà attivata esclusivamente in caso di inadempienza o fallimento dell'azienda.

Si precisa che non si sono riscontrate, fino a questo momento, criticità di questo tipo negli impianti gestiti da Herambiente.

Aspetti tecnici e normativi

Fabbisogno regionale

Un altro aspetto discusso durante le visite, riguarda il fabbisogno regionale. Attualmente, in Emilia-Romagna non vi sono discariche attive in grado di ricevere i rifiuti specifici che verrebbero conferiti a Galliera. Pertanto, l'analisi del fabbisogno da parte della Regione sarà un elemento decisivo per l'approvazione del progetto di ampliamento.